



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

โทร. 0 91015 1877

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลียง

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาดาน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก บ้านชนวน หมู่ที่ ๓ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๗/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๒๒)	๑๙๔,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผล ตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านชนวน หมู่ที่ ๓ ปริมาณงานขุดวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก Ø ๐.๔๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๕ บ่อ (ตามแบบ อบต.บ้านเหลียง กำหนด) ผล ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกวางพาน หมู่ที่ ๕,๑๙ (ถนนเลียยคลองตาเหมา) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า) (จากแผนฯ ๖๖-๖๗)	๔๙๕,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกวางพาน หมู่ที่ ๕,๑๙ (ถนนเลียยคลองตาเหมา) ปริมาณ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่อบต.กำหนด) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง เหล็ก หมู่ที่ ๘ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๖/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๕	๒๓๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง เหล็ก หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต. บ้านเหลียงกำหนด ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๙ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า) (จากแผนฯ ๖๖-๖๗)	๒๗๗,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ ุปรายการก่อสร้างที่อบต.กำหนด) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๗๗,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑๔ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๕/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที ๔ ลำดับที่ ๗)	๙๖,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑๔ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กำนเหล็กกำหนด) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๙๑,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๖ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๕/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้า ๔ ลำดับที่ ๗)	๘๗,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๘๗,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านธาตุ น้อย หมู่ที่ ๑๐,๑๗ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า) (จากแผนฯ ๖๖-๖๗ เพิ่ม)	๒๓๓,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านธาตุ น้อย หมู่ที่ ๑๐,๑๗ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว รวม ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๓๓,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๐,๑๗ - บ้านขนวน หมู่ที่ ๓,๒๐ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๕/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ หน้า ๑๐๗ ลำดับที่ ๖๙)	๔๙๘,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๐,๑๗ - บ้านขนวน หมู่ที่ ๓,๒๐ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๐,๑๗ (ทางเข้าวัดป่าศากยวงศ์) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๔/๑๐๕)	๗๕,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๐,๑๗ (ทางเข้าวัดป่าศากยวงศ์) ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ - ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย	๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

	(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๖๙)		กว่า ๑๐๗.๕ ตารางเมตร				
			ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ				
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑,๑๘ (ถนนสายหนองไฮ) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๖/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘)	๑๒๘,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑,๑๘ (ถนนสายหนองไฮ) ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านขนวน หมู่ที่ ๒๐ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๖/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘)	๒๕๕,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านขนวน หมู่ที่ ๒๐ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๗
๑๒	โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านกะที่ หมู่ที่ ๒ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๘/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๔)		สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านกะที่ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๘๔ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๓	โครงการ/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๘ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๖/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘)	๑๕๔,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการ/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๘ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๕๔,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านหนองจันทน้อย หมู่ที่ ๘	๑๐๔,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	๑๐๑,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

<p>ท ๑๓</p> <p>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๙/๑๐๕)</p> <p>(จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที ๔ ลำดับที่ ๘)</p>	<p>เหล็ก สถานที่ บ้านหนองจันทนน้อย หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๗๕ ตารางเมตร</p> <p>ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ</p>			<p>สิ้นสุด</p> <p>๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>
---	--	--	--	--------------------------------------

๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๒ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๐๑/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๘๑)	๕๕,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๘ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๕๒,๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑๕ (ซอยสันติสุขร่วมใจ) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๘/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้า ๔ ลำดับที่ ๗)	๕๔,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑๕ (ซอยสันติสุขร่วมใจ) ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๔ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๕๒,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๙/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้า ๔ ลำดับที่ ๗)	๘๘,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑,๑๘ (ถนนบ้านก้านเหลือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๖/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้า ๔ ลำดับที่ ๘)	๒๑๑,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑,๑๘ (ถนนบ้านก้านเหลือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง) ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๘ (ซอย หลังโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๖/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘)	๙๔,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๘ (ซอยหลังโรงเรียนบ้าน หนองเหล็กธาตุน้อย) ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๙๔,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒๐	โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สถานที่ บ้านกงพาน หมู่ที่ ๑๙ - แยกทางหลวงชนบท ๔๐๒๐ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๗/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๗)	๔๗๕,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สถานที่ บ้านกงพาน หมู่ที่ ๑๙ - แยกทางหลวงชนบท ๔๐๒๐ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๗ กันยายน ๒๕๖๗
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สถานที่ บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๙ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๐๐/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๗)	๑๗๙,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สถานที่ บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๘ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๗๙,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒๒	โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สถานที่ บ้านกงพาน หมู่ที่ ๕ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๗/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๓๗)	๒๖๓,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สถานที่ บ้านกงพาน หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๕๔,๐๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๗ กันยายน ๒๕๖๗
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สถานที่ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๒ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๐๐/๑๐๕)	๓๓๖,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สถานที่ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร	๓๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๗ กันยายน ๒๕๖๗

	(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๘๑)		ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ				
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๔ (ถนนพัฒนาได้) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๘/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๒๖)	๑๔๓,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๔ (ถนนพัฒนาได้) ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๓๕,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒๕	โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหนองจินดาใหญ่ หมู่ที่ ๖ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๙/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๗)	๔๖๙,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหนองจินดาใหญ่ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔๖๐,๐๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สถานี บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑,๑๘ (แยกถนนบ้านก้านเหลือง บ้านหนองหญ้าปล้อง) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๖/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘)	๔๒,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สถานี บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑,๑๘ (แยกถนน บ้านก้านเหลือง บ้านหนองหญ้าปล้อง) ปริมาณ งาน รื้อถนนถนน / เทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คล.ชั้น ๓ ๐ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔๒,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๘ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๐๐/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๗)	๔๙๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

			ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ				
๒๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ ๗ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๐๑/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑	๒๘๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สถานที่ บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สถานที่ บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๙ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๖/๑๐๕) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘	๑๗๙,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สถานที่ บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๘ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๗๙,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒๒	โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สถานที่ บ้านกงพาน หมู่ที่ ๕ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๖/๑๐๕) ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘)	๒๖๓,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สถานที่ บ้านกงพาน หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๕๔,๐๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๗ กันยายน ๒๕๖๗
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สถานที่ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๒ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๖/๑๐๕) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘	๓๓๖,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สถานที่ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร	๓๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๗ กันยายน ๒๕๖๗

			ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ				
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๔ (ถนนพัฒนาได้) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๖/๑๐๕) ๒) หน้าที ๔ ลำดับที่ ๘)	๑๔๓,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๔ (ถนนพัฒนาได้) ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร	๑๓๕,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
			ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเอง

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ แก่ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๙/๑๐๕)	๑๐๐,๐๐๐	'ยกเลิกโครงการ'	-	๐.๐๐	กอง สวัสดิการฯ	'ยกเลิกโครงการ' (-๑๐๐,๐๐๐)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ทุกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด. (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๘๘/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ หน้า ที่ ๕๙ ลำดับที่ ๑)	๒๕๗,๘๖๔	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ผลตามตัวชี้วัด เพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน	๒๖๗,๒๒๕.๐๐	๖๓๙.๐๐	กอง การศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด มิถุนายน ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ทุกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๕๑/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ หน้า ที่ ๕๙ ลำดับที่ ๑)	๘๘๒,๓๐๐	<u>สถานะ</u> "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดสรรในอัตราคนละ ๓๖ บาท/วัน/คน จำนวน ๒๔๕ วัน จำนวนนักเรียน ๑๑๕ คน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง	๘๘๒,๑๐๘	๑๙๒.๐๐	กอง การศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๒ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลดขยะ ต้นทาง (Zero waste) ปลายทางขยะ สร้างรายได้ และการจัดการสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน. (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๒/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ หน้าที่ ๖๓ ลำดับที่ ๘)	๓๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลดขยะต้นทาง (Zero waste) ปลายทางขยะสร้างรายได้ และการจัดการ สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มี ความรู้เกี่ยวกับขยะเพิ่มมากขึ้น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๕๘/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ หน้าที่ ๖๒ ลำดับที่ ๔)	๕๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โควิด-๑๙ และ โรคพิษสุนัขบ้า และ โรคติดต่ออื่นๆ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ ปลอดภัยจากการป่วย จากโรคต่าง ๆ	๔๙,๙๑๐	๙๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๒ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๐/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ หน้าที่ ๖๒ ลำดับที่ ๔)	๑๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่ให้มีการระบาดในพื้นที่ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ ปลอดภัยจากการป่วย จากโรคต่าง ๆ	๕,๘๘๐	๔,๑๒๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๓/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๒)	๒๐,๐๐๐	สถานะ "ยังไม่ดำเนินการ"	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	'ยังไม่ดำเนินการ' (-๒๐,๐๐๐)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๔ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนาและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการย่อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๒ ค่า เดือน ๕ แห่งวิทว สงกรานต์ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๘๒/๑๐๕) ๒๐)	๕๗,๙๕๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ย่อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๒ ค่า เดือน ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด สืบสานประเพณีดั้งเดิมของ อ.อุทุมพรฯ	๕๗,๙๕๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๔ เมษายน ๒๕๖๗
๒	โครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๘๑/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ หน้าที่ ๖๗ ลำดับที่ ๑)	๔๙๗,๒๖๒	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ด้านยาเสพติดระหว่าง หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ผลตามตัวชี้วัด เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	๔๙๗,๒๖๒	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๔ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนาและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๔๗/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๔)	๔๔,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ก้านเหลือง เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ กีฬา ป้ายสี ค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าบำรุงสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีการแสดงออก มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา ผลตามตัวชี้วัด เด็กมีพัฒนาการที่ขึ้นในทุกๆด้าน	๔๓,๐๒๔	๙๗๖.๐๐	กอง การศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๔๘/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๕)	๗๓,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เช่น ค่าใช้จ่ายในการแสดง ค่าจัดหาของรางวัลสำหรับเด็ก ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็งฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กร่วมกิจกรรมการแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กในตำบลก้านเหลือง ผลตามตัวชี้วัด เด็กมีพัฒนาการที่ขึ้นในทุกๆด้าน	๗๒,๑๗๐	๘๓๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๔ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนาและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	๑๘๐,๐๘๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๘๐,๐๘๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗
๖	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี เข้าพรรษา (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๘๓/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๑๕)	๕๐,๐๐๐	สถานะ "ยกเลิกโครงการ"	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	'ยกเลิกโครงการ' (-๕๐,๐๐๐)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๔ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนาและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๘๓/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ หน้าที ๖๙ ลำดับที่ ๑๗)	๕๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่ารางวัลสำหรับการประกวด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผลตามตัวชี้วัด สืบสานประเพณีดั้งเดิมสืบไป	๔๐,๑๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	เริ่มดำเนินการ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๕ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๒/๑๐๕)	๑๕๗,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๕๖,๕๐๐	๕๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๒/๑๐๕)	๓,๘๗๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๓,๘๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๕ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๒/๑๐๕)	๑๓,๗๖๕,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๓,๗๖๐,๒๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑/๑๐๕)	๑๒๙,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๘,๖๐๖	๑๐๐,๓๙๔.๐๐	กองสวัสดิการ	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๕ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๕/๑๐๕)	๒๐๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการ	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๖	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑/๑๐๕)	๕,๑๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตรา ร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้าง โดยประมาณทั้งปี ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๕,๐๐๔	๙๖.๐๐	กองสวัสดิการ	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๕ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๔/๑๐๕)	๕๔๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ ๒ ของรายได้ในปีงบประมาณรายจ่าย (และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีจ่ายจากรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล) โดยไม่รวมจากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือ เงินอุดหนุน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๕๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการ	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๘	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลก้านเหลือง (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๔/๑๐๕)	๑๕๐,๐๐๐	สถานะ "ยังไม่ดำเนินการ"	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก บ้านขนวน หมู่ที่ ๓ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๗/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ หน้า ๑๐๐ ลำดับที่ ๒๒)	๑๙๔,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก บ้านขนวน หมู่ที่ ๓ ปริมาณงานขุดวางท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๕ บ่อ (ตามแบบ อนุมัติ.กำหนด) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน หนองเหล็ก หมู่ที่ ๘ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๖/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้า ๔ ลำดับที่ ๕	๒๓๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง เหล็ก หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อนุมัติ. กำหนด ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑๔ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๕/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้า ๔ ลำดับที่ ๗)	๙๖,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑๔ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ก้านเหลืองกำหนด) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๙๑,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๖ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๕/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้า ๔ ลำดับที่ ๗)	๘๗,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๘๗,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๐,๑๗ - บ้านขนวน หมู่ที่ ๓,๒๐ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๕/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๖๙)	๔๙๘,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๐,๑๗ - บ้านขนวน หมู่ที่ ๓,๒๐ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๐,๑๗ (ทางเข้าวัดป่าศากยวงศ์) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๔/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๖๙)	๗๕,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๐,๑๗ (ทางเข้าวัดป่าศากยวงศ์) ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ - ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๕ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน ก้านเหลือง หมู่ที่ ๑,๑๘ (ถนนสายหนอง ไฮ) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๖/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘)	๑๒๘,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน ก้านเหลือง หมู่ที่ ๑,๑๘ (ถนนสายหนองไฮ) ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูก บาศก์เมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านชน วน หมู่ที่ ๒๐ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๖/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘)	๒๕๕,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านชน วน หมู่ที่ ๒๐ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๙	โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๒ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๘/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๔)	๔๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหนองจินตายน้อย หมู่ที่ ๑๓ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๙/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘)	๑๐๔,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหนองจินตายน้อย หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๗๕ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๐๑,๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๑	โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๒ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๐๑/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๘๑)	๕๕,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๘ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๕๒,๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑๕ (ขอยสนธิสุขร่วมใจ) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๘๘/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๗)	๕๔,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑๕ (ขอยสนธิสุขร่วมใจ) ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๔ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๕๒,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๓	โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๙/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้า ๔ ลำดับที่ ๗)	๘๘,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๔	โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านกงพาน หมู่ที่ ๑๙ - แยกทางหลวงชนบท ๔๐๒๐ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๗/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้า ๔ ลำดับที่ ๗)	๔๗๕,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านกงพาน หมู่ที่ ๑๙ - แยกทางหลวงชนบท ๔๐๒๐ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๗ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๙ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๐๐/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๗)	๑๗๙,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๘ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๗๙,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๖	โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านกงพาน หมู่ที่ ๕ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๗/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๓๗)	๒๖๓,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านกงพาน หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๕๔,๐๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๗ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๒ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๐๐/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๘๑)	๓๓๖,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๓๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๗ กันยายน ๒๕๖๗
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๔ (ถนนพัฒนาได้) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๘/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๒๖)	๑๔๓,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๔ (ถนนพัฒนาได้) ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๓๕,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๙	โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหนองจินดาใหญ่ หมู่ที่ ๖ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๙๙/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๗)	๔๖๙,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหนองจินดาใหญ่ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔๖๐,๐๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๘ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๐๐/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๗)	๔๙๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ ๗ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๐๑/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑)	๒๘๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกงพาน หมู่ที่ ๕,๑๙ (ถนนเลียบบคลองตาเหมา) (โอน ๒๗/๒๕๖๗)	๔๙๕,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกง หมู่ที่ ๕,๑๙ (ถนนเลียบบคลองตาเหมา) ปริมาณ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่อบต.กำหนด) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๙ (โอน ๒๗/๒๕๖๗)	๒๗๗,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ รุปรายการก่อสร้างที่อบต.กำหนด) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๗๗,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๐,๑๗ (โอน ๒๗/๒๕๖๗)	๒๓๓,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๑๐,๑๗ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๓๓,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๕	โครงการ/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๘ (โอน ๒๗/๒๕๖๗)	๑๕๔,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการ/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๕๔,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑,๑๘ (ถนนบ้านก้านเหลือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง) (โอน ๒๗/๒๕๖๗)	๒๑๑,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑,๑๘ (ถนนบ้านก้านเหลือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง) ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๘ (ซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย) (โอน ๒๗/๒๕๖๗)	๙๔,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๘ (ซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย) ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๙๔,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๑	ค่าชดเชยสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๐๑/๑๐๕)	๒๐,๐๐๐	สถานะ "ยังไม่ดำเนินการ"	๓๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๔.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรักษาความสงบเรียบร้อย งานบรรเทาสาธารณภัยและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๓๕/๑๐๕)	๖,๓๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายเตือน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายคำขวัญ และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการคมนาคมให้กับประชาชน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔,๐๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๔.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรักษาความสงบเรียบร้อย งานบรรเทาสาธารณภัยและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๓๖/๑๐๕)	๓๗,๗๕๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุฝึกที่ใช้ในการ ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ในการปฏิบัติงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๓๗,๗๕๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๔.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรักษาความสงบเรียบร้อย งานบรรเทาสาธารณภัยและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
----------	-----------------	-----------------------------	----------------	---------------------------------	---------------------------	--------------------	--

๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๓๕/๑๐๕)	๓๗,๗๕๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย เตือน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย คำขวัญ และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และ ความปลอดภัยในการคมนาคมให้กับประชาชน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๓๗,๗๕๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
---	--	--------	--	--------	------	-----------	--

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๔.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรักษาความสงบเรียบร้อย งานบรรเทาสาธารณภัยและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	เงินสำรองจ่าย (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๓/๑๐๕)	๒๓๕,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีไม่สามารถ คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสา ธารณภัย เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาต ภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟฟ้า ฯลฯ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๙๖,๒๐๓	๓๘,๗๙๗.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๓/๑๐๕)	๘๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร ขององค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง เป็นไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๙๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๐	๘๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ กลยุทธ์ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	ค่าเบี้ยประกัน (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๓/๑๐๕)	๔,๙๐๐	<u>สถานะ</u> "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายการประกันภัยรถราชการ ผล <u>ตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔,๘๐๑	๙๙.๓๗	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒	ค่าพวงมาลัย ซ่อมดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พวงมาลา (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๕/๑๐๕)	๕,๐๐๐	<u>สถานะ</u> "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ซ่อมดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้พวงมาลา สำหรับ พิธีการ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒,๘๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ กลยุทธ์ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (จาก ข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๖/๑๐๕)	๑๐๙,๕๗๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้ การได้ตามปกติ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๘๘,๙๖๐	๒๐,๖๑๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนาการศึกษาดู งานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๖/๑๐๕)	๔๗๘,๔๒๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมสัมมนาการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และ ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ อบต. ก้านเหลือง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชน และประชาชน ของ อบต.ก้านเหลือง ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔๗๘,๔๒๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ กลยุทธ์ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๒๕/๑๐๕)	๓๐๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน ตำบลก้านเหลือง ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ กลยุทธ์ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖	<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย</p> <p>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๒๐/๑๐๕)</p>	๑๕,๐๐๐	<p>สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว"</p> <p>ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัยในการดำเนินงานโครงการอำนวยการบริหารจัดการ งานพระราชพิธี ในการดำเนินงานโครงการอำนวยการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและรัฐพิธี อำเภออุทุมพรพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ</p>	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	<p>เริ่มดำเนินการ</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>สิ้นสุด</p> <p>๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘</p>
๗	<p>อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลปะอ่าว</p> <p>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๒๐/๑๐๕)</p>	๒๕,๐๐๐	<p>สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว"</p> <p>ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปะอ่าวในการดำเนินงานตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ</p>	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	<p>เริ่มดำเนินการ</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>สิ้นสุด</p> <p>๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘</p>

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ กลยุทธ์ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๘	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๔/๑๐๕)	๓๕,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๓๐,๕๕๐	๔,๔๕๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๙	ค่ารับรอง (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๕/๑๐๕)	๕,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจสอบ หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๕,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ กลยุทธ์ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๔๑/๑๐๕)	๑๓,๙๙๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้ การได้ตามปกติ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๑๓,๙๔๕	๔๕.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๕๓/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ หน้า ที่ ๖๐ ลำดับที่ ๗)	๒,๕๖๓,๗๔๙	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๒,๔๘๓,๙๘๗	๗๙,๗๖๒.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ กลยุทธ์ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๔/๑๐๕)	๑๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้ การได้ ตามปกติ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๖,๗๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	สวัสดิการฯ	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ กลยุทธ์ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๓/๑๐๕) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ หน้า ๘๕ ลำดับ ที่ ๑)	๔๐๐,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ กลยุทธ์ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๘๗/๑๐๕)	๔๗,๐๒๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรังวัดที่ดิน ในการดำเนินการรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่เกี่ยวข้องกับที่ดินราชการหรือที่สาธารณะประโยชน์ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๔๗,๐๒๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๘๘/๑๐๕)	๔๕,๐๐๐	สถานะ "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้ การได้ตามปกติ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ	๓๖,๕๕๓	๘,๔๔๖.๙๑	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘